

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

工程名称: 隆化县隆山镇新村2016年农光互补项目

天气: 晴

气温: -1~18℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查改项: 1) 今天光伏一、二区, 开关柜停。因为施工队与某公司经济问题, 今年未支付工程款。2) 光伏二区也停。因为总图不符合施工要求。3) 外线停。因为设计材料(线缆)没有。4) 从工程总体来讲, 属于不正常施工状态。 2. 继续向业主催问: 延期协议。后一期监理费5万之事。关于延期协议, 我公司市场部已经将协议发给金瑞公司, 但至今没有签字。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="384 913 496 958">施工单位</th><th data-bbox="496 913 1294 958">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="384 958 496 1323">中核集团</td><td data-bbox="496 958 1294 1323"> 1. 今天光伏一、二区, 开关柜, 外线线缆停状态。 2. 经济问题较大, 有设计, 材料未进场, 有业主电网批复报告未审批等多方面原因。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中核集团	1. 今天光伏一、二区, 开关柜, 外线线缆停状态。 2. 经济问题较大, 有设计, 材料未进场, 有业主电网批复报告未审批等多方面原因。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中核集团	1. 今天光伏一、二区, 开关柜, 外线线缆停状态。 2. 经济问题较大, 有设计, 材料未进场, 有业主电网批复报告未审批等多方面原因。				
其 它 事 项	1. 业主周君旺表示: 1) 承诺: 待国网房修承诺的事不让总包做了。原因为我们已将已不给他公司运维或持有; 2) 2017.6.15前必须并网发电, 否则, 将承担批复后的工程款问题。				
本日现场监理人员	刘志强 沈世友				
记录人: 沈世友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛江才				