

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 14 日
 星期: 五
 工程名称: 隆化县三营镇石砬村2016年度农村电网改造项目

天气: 阴
 气温: 4~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区电缆沟开挖, 2) 光伏一区外线停2, 3) 开至沿外墙架设施工, 但未上报施工旁条, 要求整改. 2. 监理例会第24期: 1) 业主要求于2017.6.15并网发电, 否则, 将面临索赔的风险, 周计划, 月计划未上报, 要求重新上报施工进度计划; 2) 没有机务就进行回装, 合格率不够; 3) 光伏一区总图开始施工; 4) 停送电上报施工旁条, 油池未做防小砂坝, 女儿墙雨水斗未做防腐, 小电盒高低不一, 5) 身份证, 文明施工旁条未上报, 6) 电话主入口要设计门卫室设电动机, 广告墙, 7) 人等	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		已开工设计, 路灯安装从开至沿一直与村路连接起来, 8) 铜芯电缆整改, 9) 新建主变基础以位抓紧施工, 10) 临时水电, 临时道路均要施工, 11) 资料上周要求本周报送, 未报送罚款1~2万元, 12) 监理例会缺席罚1000元, 迟到100元, 13) 安全文明施工牌, 有当地村民进场栽树,
其 它 事 项	1. 今天收到光伏一区9张总图. 2. 业主不同意光伏一区电缆查管设计变更, 按原图施工. 3. 校方要求 2x95, 2x120, 2x150铝合金电缆增设铜套管.	
本日现场监理人员 刘君瑞 沈占古 记录人: 沈占古 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生才		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

4. 刘君瑞这几天电脑坏了, 资料不能上传, 监理方, 暂时将电脑后, 继续上传, 价理空建议由分公司出空报销.