

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 二

工程名称: 隆化县三营镇新村2016年农光互补项目

天气: 阴

气温: 6~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区11#方阵灌注抗流筋, 进行旁站监理: ①绑扎: 技术交底, 绑扎长度均符合规范。②钢筋在绑扎位置改到位; ③采用角铁灌注抗流筋, 规格为030。④已浇筑混凝土试块。2) 光伏二区1#方阵, 以按总图设计位置浇筑区域, 灌注抗流筋, 相应基础半拉无, 此次要求相应基础与灌注抗流筋同时进行。3) 外线停工, 因为空余时间, 施队以不能进场施工。4) 开基后室内装饰装修工程, 室外开挖沟, 护坡等施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中筑建设	1. 光伏一区11#方阵灌注抗流筋, 开挖沟开挖。 2. 光伏二区1#方阵浇筑抗流筋, 可以继续进行施工。 3. 外线暂停, 为施队单方面原因。 4. 开基后, 沟通开挖沟盖板, 可改为浇筑混凝土盖板, 护坡6边形方框可改为4边形方形, 要求总包向业主请示, 待业主认可。
其 它 事 项	1. 该工程《监理日志》为第二年, 第一年于2016.9.18~2017.4.15日已记满一年。 2. 与开基后技术会研究图纸, 解决施工中实际问题, 如护坡变更事宜, 不符合实际施工情况, 是否进行修改, 提请业主认可。	
本日现场监理人员		刘宸瑞 沈佐友
记录人: 沈佐友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛时