

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 五

工程名称:

隆化县法三营镇新村2015年危房改造项目

天气: 阴

气温: 2~18℃

监 理 工 作 情 况	1. 验收整改情况: 1) 亮化-一区5~6#部分组件安装, 7~8#部分接地焊接. 2) 亮化-二区清表, 2~3#北边, 大部分未清表. 3) 外线停工. 4) 开荒组综合用房外墙修缮, 墙面不平的, 线条不正的, 要求整改. 要求留1%绿谷料, 水磨房厨粉, 厨已电用房未留绿谷料, 线条不正, 要求整改. 2. 无计划: 打电话给公司周总, 业主对材料质量, 我方表示有感谢.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 994 464 1039">施工单位</th><th data-bbox="464 994 1307 1039">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1039 464 1424">中能集团</td><td data-bbox="464 1039 1307 1424"> 1. 亮化-一区5#沟开挖, 组织安装5.6北边, 11个道变器运抵至现场. 2. 亮化-二区清表, 但尚有大量的工作要做. 3. 外线停工, 原因不明. 4. 开荒组装饰装修工程施工, 屋面修缮. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中能集团	1. 亮化-一区5#沟开挖, 组织安装5.6北边, 11个道变器运抵至现场. 2. 亮化-二区清表, 但尚有大量的工作要做. 3. 外线停工, 原因不明. 4. 开荒组装饰装修工程施工, 屋面修缮.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中能集团	1. 亮化-一区5#沟开挖, 组织安装5.6北边, 11个道变器运抵至现场. 2. 亮化-二区清表, 但尚有大量的工作要做. 3. 外线停工, 原因不明. 4. 开荒组装饰装修工程施工, 屋面修缮.				
其 它 事 项	1. 今天总包单位未上报周计划, 本月的计划也未上报, 总的计划需要调整, 但是也未上报. 2. 监理会议纪要第24期, 公司要求每周开安委会.				
本日现场监理人员	刘晨瑞 沈佳友				
记录人: 沈佳友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛国才				