

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村20兆瓦农光互补项目

天气: 晴

气温: 2~19℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 光伏一区5~6号方阵组件安装, 7~9号方阵电缆沟开挖, 相逆要基础材料。2) 光伏二区光伏板放线。3) 外线停2, 原因不明。4) 开关柜待台同/房外外墙保温。因已电用房说明此面, 小房房外墙村灰。电缆沟盖板行定制。2. 监理例会第25期: 1) 今天总包上报周计划, 月计划, 总进度计划。2) 每个工程均要上报施工进度, 两期专项施工进度, 文明施工, 身份证复印件。3) 总结: 通知单整改好了才能同发。光伏一区相逆要基础完善加条施。光伏二区临时道路修缮。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 外线需有施工进度计划。4) 开关柜治水井底未到位, 还需设计接地, 镀锌基础未设计。1) 卫大未设计。外墙保温材料要去做一块样品来看看效果。因已电相相件未安装。电缆沟盖不匹配, 屋面彩钢瓦格缝处透壳壳。5) 凡变动变更的事项与业主沟通以复施工。6) 光伏二区外线架线高空作业与路越当地10kV高压
其 它 事 项	线的安全措施。光伏二区地形复杂, 要注意车辆、机械的安全。 1. 光伏一区电缆敷设未成型。组件安装。电缆沟开挖。光伏二区光伏板安装。2. 外线停2。3. 开关柜待台同/房外外墙保温。室外工程施2。	
本日现场监理人员	刘忠瑞 沈仁友	
记录人: 沈仁友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生才	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制