

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日
 星期: 月 隆化县唐二营镇石村2016年农安互新设项目
 工程名称: 天气: 多云
 气温: 2~19°C

星期: 六 工程名称: 亮化工程	
监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 亮化一区 1~3# 配电箱电缆敷设, 5~6# 但未按图纸要求穿 PVC 管埋地要求整改, 5~6# 配电箱组件安装. 9~10# 配电箱电缆沟开挖, 11# 配电箱防腐油漆里面也要点焊. 防腐油漆里面也要点焊. 2) 亮化二区暂停. 因为打孔机未到均. 3) 外线停工. 4) 开关箱综合同房地砖铺中. 窗玻璃安装. 防跌门安装. 屋面通风管采用 PVC 420 管 (筒在开孔关) 持性为 450 管. 超出完成面至少 600 以上 (本地区标准要求).
施 工 情 况	施工单位
	施 工 内 容 及 进 度 1. 亮化一区配电箱接地线焊接. 护坡墙脚基础挖槽. 护坡方桩桩头制一个样品. 要求外墙涂料在墙上做个样品看看效果. 配电房控制室吊顶. 2. 亮化一区配电箱开挖, 电缆敷设. 立杆焊接组件安装. 2. 亮化二区. 外线停工. 2. 区配电箱柜体制作. 3. 开关箱装饰装修设计. 室外工程施.
其 它 事 项	1. 配电房台阶必须按设计要求施. 接地线电阻测试. 2. 今日开关箱有以发生打架事件. 要求处理. 并多次要求编
本日现场监理人员 刘长瑞 沈生友	
记录人: 沈生友 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘长瑞	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

刘文明施方案, 以防此类事件发生. 上次连我们监理都敢动手. 现在自己内部开始发生打架事件. 管路上公改项目.