

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 1~18℃

工程名称: 隆化县唐二营镇石村20兆瓦农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 开县综合用房内墙抹腻子, 墙已电用腻子抹, 但腻子板厚度太薄, 已经变形. 卫生间内墙抹灰, 但必须去做防水. 综合用房外墙涂料试涂, 2) 外线停. 3) 光伏区电缆敷设, 已符合设计, 要求整改. 相通处基础施工, 要求中间集水井不要底面流泥, 造成土, 以若渗水. 4) 光伏区区间的石加2. 2. 整理《监理月报》第8期: 主要内容为二期调整为2017. 6.15日并网发电; 监理近期服务. 监理合理建议未合业主重				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="363 918 486 952">施工单位</th><th data-bbox="486 918 1294 952">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="363 952 486 1317">中能集团</td><td data-bbox="486 952 1294 1317"> 况, 以收总包单位注意不够. 1. 光伏区电缆敷设, 组件安装, 相通处基础. 2. 但相通处仍采用错误的方法. 2. 光伏区点施工, 平台工作. 3. 外线停. 4. 开县综合建房加紧施工, 为设备安装创造条件. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中能集团	况, 以收总包单位注意不够. 1. 光伏区电缆敷设, 组件安装, 相通处基础. 2. 但相通处仍采用错误的方法. 2. 光伏区点施工, 平台工作. 3. 外线停. 4. 开县综合建房加紧施工, 为设备安装创造条件.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中能集团	况, 以收总包单位注意不够. 1. 光伏区电缆敷设, 组件安装, 相通处基础. 2. 但相通处仍采用错误的方法. 2. 光伏区点施工, 平台工作. 3. 外线停. 4. 开县综合建房加紧施工, 为设备安装创造条件.				
其 它 事 项	1. 由于业主王平今年辞职, 业主对于工程的管理已经失效, 有些工作由总包胡乱施工: 如: 相通处, 环形路, 装饰等. 我方已经多次尽力维护业主, 但收效甚微.				
本日现场监理人员	刘晨瑞 沈江友				
记录人: 沈江友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财				