

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

天气: 晴
气温: 6~25℃

星期: 五
工程名称: 隆化县唐营镇石冲村20兆瓦农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查改场: 1) 光伏一区电缆敷设, 组件安装. 2) 光伏二区施工准备. 3) 外线停工. 4) 开关站今天停工. 因为总包单位与分包造成合同纠纷造成停工. 2. 监理例会第26期: 1) 周计划未上报. 2) 外线停工. 原因合同问题. 3) 光伏二区灌溉抗. 相应的基础应该要尽早进行. 临时道路不能满足施工要求. 必须修整. 4) 光伏一区道路变位需要安全确认.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> 认. 电气图纸需安全审. 6) 材料已符合施工要求. 7) 临时电源. 水源. 8) 门卫设计. 护坡. 旗杆基础. 监控杆设计均不到位. 9) 施工内容: 外线. 电气. 雨棚. 二区. 调整调试. 10) 安全. 安全. 安全. 二区地形复杂. 外线. 屋面. 高空作业. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		认. 电气图纸需安全审. 6) 材料已符合施工要求. 7) 临时电源. 水源. 8) 门卫设计. 护坡. 旗杆基础. 监控杆设计均不到位. 9) 施工内容: 外线. 电气. 雨棚. 二区. 调整调试. 10) 安全. 安全. 安全. 二区地形复杂. 外线. 屋面. 高空作业.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	认. 电气图纸需安全审. 6) 材料已符合施工要求. 7) 临时电源. 水源. 8) 门卫设计. 护坡. 旗杆基础. 监控杆设计均不到位. 9) 施工内容: 外线. 电气. 雨棚. 二区. 调整调试. 10) 安全. 安全. 安全. 二区地形复杂. 外线. 屋面. 高空作业.				
其 它 事 项	临时停电. 外线高空作业. 仍按期安全无事. 1. 由于总包单位开关站擅自停工. 造成工期造成影响. 业主要求对总包单位进行违约处罚.				
本日现场监理人员	刘岩瑞 沈上友				
记录人: 沈上友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛卫才				