

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 9~30℃

日期: 2017 年 4 月 29 日

星期: 六

工程名称: 隆化县唐王营镇石村2014年度农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区电缆敷设, 但事安装, 2) 光伏二区灌注抗引孔, 但从未截设钟罩, 3) 外线停, 4) 开关站昨天停, 为了不影响今天施工, 将下台通知单要求今天必须复, 待台内墙拍腻子, 水泵房地面浇筑土浇筑。 2. 下发《监理工程师通知单》LHJH-C22H-020, 关于总包单位擅自停工, 要求复事宜。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区继续电缆敷设, 但不符合设计, 而且总包单位回复无依据, 设计院联系单无业主批准意见, 不能作为施工依据。 2. 光伏二区今天开始引孔, 要注意抗机的垂直度。 3. 外线停, 4) 开关站复。
其 它 事 项	1. 因业主交待: 如果开关站因总包自身原因停工, 必须给总包单位进行罚款处理。 2. 今天业主金林, 就目前工程问题进行交流。	
本日现场监理人员	刘晨瑞 沈作	
记录人: 沈作	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛玉才	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制