

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 2 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 11~28℃

工程名称:

隆化县店子营镇石片村2016年农网改造工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡查改场: 1) 亮化二区引孔, 约800只, 但孔的垂直度不正, 现场无人监护, 要求更正, 2) 亮化一区继续电缆敷设, 3) 外线仍然停止状态, 4) 开安给继续同户装饰装修难施: 走道地板砖, 雨水管不垂直改正, 护墙方框予控制.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	杨甘霖	1. 亮化一区电缆敷设, 电缆开挖, 组件安装. 2. 亮化二区引孔, 但要注意将孔周围的浮土清除, 注意孔的垂直度. 3. 外线仍然停止状态. 4. 开安给继续装饰装修, 但临时水源, 电源均未落实.
其 它 事 项	1. 开安给因总包单位内部合同纠纷, 自己造成阻工现象.	
本日现场监理人员		刘晨瑞 沈仕友
记录人: 沈仕友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 斌