

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 3 日
星期: 二
工程名称: 隆化县三岔河镇村2016年农光互补工程

天气: 多云
气温: 5-22℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 开县组综合用房屋顶吊钩已安装, 5月2日屋顶吊钩已相同. 铝塑板300x300. 但材料很薄, 结露很严重, 护墙块控制. 2) 光伏一区电缆敷设, 但不符合设计, 已发1.4通知单要求整改. 但施工方我行我素, 拒不整改. 我方建议业主将其偷工减料部分的工程量从结算中扣除. 3) 光伏二区引孔1640只, 约328米, 可以准备灌注抗流石. 4) 外线停工, 安全问题, 设计到位.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中顺建设	1. 光伏一区继续安装, 但材料不符合设计. 2. 光伏二区引孔. 3. 外线停工. 4. 开县组装饰装修工程施工. 室外工程施工.
其 它 事 项	1. 今日收到总包单位电子版图纸: 1) 卫 监控, 高压电缆各一份. 2. 业主金村指示: 明天上海胜雷的王总来此检查.	
本日现场监理人员		刘晨瑞 沈世友
记录人: 沈世友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛永才

第五版表

指导 works

江苏省住房和城乡建设厅监制