

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

工程名称: 隆化县三营镇石片村 2016 年农业综合开发项目

天气: 雨

气温: 4~17℃

监 理 工 作 情 况	1. 今天下雨, 地上泥泞, 室内有 2 人施工, 其它项目无人施工, 明天施工, 要求总包单位抢回来。 2. 监理例会第 2 期: 1) 主要是日进度计划, 根据 6 月 30 日前完工的形式, 必须要以条电单为单位的, 分部分项详细的日计划, 必须以纸质版的形式上报, 方便检查核对, 2) 合同上的工程进度化, 已电单为单位的, 不符合设计图纸, 3) 合同上的工程进度, 4) 总包单位内部合同纠纷, 5) 施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 6) 屋面工程, 避雷带接地, 接地电阻测试, 7) 临时道路, 临时电源, 水源, 临时基础, 门卫, 大门, 围墙土, 路牙石, 监控基础, 电线电缆, 铺砂, 盖板等, 8) 场地清理, 9) 安全: 二区灌溉, 临时电源电线, 所有解皮, 车辆行驶要注意坡
其 它 事 项	放大, 作为这段时间的安全工作。 1. 强调日进度计划的编制及重要性。	
本日现场监理人员	刘 晨瑞 沈 佳	
记录人: 沈 佳	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 斌	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制