

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 10 日

天气: 晴

气温: 7~21℃

星期: 三 工程名称: 隆化县唐营镇刘家村2016年农光互补项目

监理单位	监理单位	
监理工作情况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区施工进度电气安装, 2) 光伏二区光伏板, 但抗身有蜂窝麻面要求修补, 3) 外线停2, 4) 开荒结束今天除护坡脚砌石外, 其它无人施工。 2. 关于明天要求总包拿个方案, 总包也无人来拿, 不服从监理管理, 这中间有些前因后果的方面, 我想以后不要公说公理, 不要说监理怎么的。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中顺建设	1. 光伏一区施工进度电气安装, 但很多不符合设计规范要求, 由于拖延施工进度, 甚至倒在工作那边, 对监理说三道四, 造成今天奇怪的局面。 2. 光伏二区光伏板, 只有4班施工, 但洞而己。
其它事项	无人绑扎。	
	1. 我方提醒总包开荒结束施工进度不上, 而业主让村不要说, 私下里和他们(总包)说, 到底怎么说, 业主	
本日现场监理人员		刘岩瑞 洪仕友
记录人: 洪仕友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛永财

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

不要说到底听谁的?