

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 四

工程名称:

隆化县三营镇新村2016年农光互补工程

天气:

气温:

晴 转 雨

3 ~ 23 °C

工程名称: 光伏发电站一期并网工程		
监 理 工 作 情 况	1. 巡查情况: 1) 光伏一区1#方阵电气接线: ① 手扳马连空料 ② 汇流箱未放电线余量 ③ 未正确套保护管及冷地管 ④ 未放电缆过路管(钢管套管) ⑤ 未电缆编号, 未贴标签, 未套管明管. ⑥ 未做绝缘电阻试验(高压耐压测试). 以上已经发过通知单要求整改. 但总包单位拒不整改. 2) 光伏二区光伏板. 初造基础未施工. 3) 升空口继续装饰装饰工程. 屋面水泥砂浆刚性防水保护层未做.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中 信 甘 肅	1. 光伏一区电气接线. 错误之处要求整改. 2. 光伏二区继续光伏板. 争取明天进场. 3. 外线停工. 4. 升空口装饰工程. 护坡脚施工.
其 它 事 项	1. 令总包未上报周计划. 2. 将本部排的当化二区计划(整理图)任务令下发给总包单位.	
本日现场监理人员 刘忠瑞 沈洁		
记录人: 沈洁 总监监理工程师/总监监理工程师代表(签字): 薛生财		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

3. 关于我在以上周上的整固还有没报销的. 请市均各站领导向谢总说明.