

监 理 日 志 ()

天气: 晴转阴
气温: 4~22℃

日期: 2017 年 05 月 13 日

星期: 六

工程名称: 隆化县三岔镇石村20兆瓦光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区继续电气安装、组件安装、汇流箱接线、箱变接线, 但仍未按设计及规范要求施工 2) 光伏二区浇筑, 部分存在柱身蜂窝麻面现象, 虽然已安排施工单位施工班组进行整改, 但因赶进度, 仍未进行整改 3) 外线仍然处于停工状态 4) 开关站进行屋面工程、塔吊爬梯、护坡也在进行中, 但施工人员较少				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="359 974 478 1019">施工单位</th><th data-bbox="478 974 1326 1019">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 1019 478 1400">中能建</td><td data-bbox="478 1019 1326 1400"> 1. 光伏一区组件安装、电气安装、汇流箱、箱变接线 2. 光伏二区浇筑, 但未绑扎钢筋 3. 外线处于停工状态 4. 开关站正在进行塔吊爬梯、护坡、屋顶板 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中能建	1. 光伏一区组件安装、电气安装、汇流箱、箱变接线 2. 光伏二区浇筑, 但未绑扎钢筋 3. 外线处于停工状态 4. 开关站正在进行塔吊爬梯、护坡、屋顶板
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中能建	1. 光伏一区组件安装、电气安装、汇流箱、箱变接线 2. 光伏二区浇筑, 但未绑扎钢筋 3. 外线处于停工状态 4. 开关站正在进行塔吊爬梯、护坡、屋顶板				
其 它 事 项	1. 因处于赶进度阶段, 现场存在的安全隐患较多, 需加强管理 2. 现场施工较为繁忙, 且近几天刮大风, 为防止意外, 尽快已告知施工队及时清理				
本日现场监理人员	沈臣友, 刘臣瑞				
记录人: 刘臣瑞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生财				