

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 14 日

星期: 日

工程名称: 隆化县唐王乡镇石片村 2016 年农光互补项目

天气: 多云
气温: 3~23℃

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区进行电气安装、组件因已到场组件安装、汇流箱接线、箱变接线 2) 光伏二区浇筑, 虽然已完成部分, 但立柱焊接还未进行, 进度能跟不上 3) 外线处于停工状态 4) 开关站进行屋面工程、排坡施工, 但态度施工不端正, 其它无人施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中能甘肃	1、光伏一区电气安装、汇流箱、箱变接线 2、光伏二区浇筑, 已安排 2 人进行钢筋绑扎 3、低压柜、配电箱进场, 但开关站没有设备安装人员, 无法进行设备安装
其 它 事 项	1、将监理通知单 022、023 下发至项目部 2、现场仍存在小问题	
本日现场监理人员: 沈晓、刘晨瑞		
记录人: 刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生财		