

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 16 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12°~29°C

工程名称: 隆化县唐三营镇砬山村2016年农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 光伏一区进行电缆敷设、电气安装、汇流箱接线, 因无组件进场, 组件无法安装 2) 光伏二区无组件因村民施工停工, 无人施工. 3) 外线处于停工状态 4) 开关站进行护坡块预制, 护坡施工, 其他施工进度缓慢 5) 现场安全上存在部分人不戴安全帽 6) 光伏一区、二区部分支架材料进场	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中能建	1. 光伏一区安装箱变, 进行汇流箱接线、电气安装 2. 光伏二区安装箱变、支架材料, 现场无人施工 3. 开关站进行屋面抹砂浆、配电用房, 护坡施工 4. 外线处于停工状态
其 它 事 项	1. 开关站未做蓄水试验 2. 光伏二区施工人数少, 只有两班施工	
本日现场监理人员: 沈辰友、刘晨瑞		
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛牛付