

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 17 日

星期: 三

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村2016年光伏项目

天气: 晴

气温: 13~33℃

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区进行箱变接洽、支架安装、电气安装、焊接立柱 2) 光伏二区继续箱变接洽, 箱变基础施工, 立柱无人焊接, 进度跟不上 3) 外线箱变接洽施工进度 4) 开关站只有少数人进行柜体预制, 柜体施工	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区箱变接洽, 支架安装, 组件接洽、补板未进行施工 2. 光伏二区目前还是无人进行接洽, 立柱还未进行焊接 3. 开关站进度缓慢, 进度跟不上
其 它 事 项	1、光伏组件厂家到现场进行组件检测	
本日现场监理人员: 沈正友、刘景瑞		
记录人: 刘景瑞 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛玉财		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制