

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 18 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 15.0~27.0

工程名称: 隆盛(唐三营镇)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡查现场: 1) 光伏一区排架车只有1人进行立柱焊接, 其他人进行箱变接法、支架安装, 组件接地未进行, 还有每串组件未进行正极测试, 资料也未报送</p> <p>2) 光伏二区开始焊接立柱, 但施工人数太少, 只有1人焊接立柱, 进度跟不上</p> <p>3) 外线仍然处于停工状态</p> <p>4) 开关站排架施工停工, 不是怎么停工? 可能存在安全问题</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中能集团	<p>1. 光伏一区箱变接法, 支架安装</p> <p>2. 光伏二区进行立柱焊接, 但只有1人焊接, 进度缓慢, 还进行撒料</p> <p>3. 箱变基础施工</p> <p>4. 开关站人工施工, 处于停工状态</p>
其 它 事 项	<p>1. 今天上海唯壹新能源公司梁总到现场检查指导工作</p>	
本日现场监理人员		沈臣友、刘宸瑞
记录人: 刘宸瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛子伟