

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 19 日

星期: 五

工程名称: 隆化县唐二营镇石片村20米电压提升工程

天气: 晴转阴
气温: 16°~34°

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区继续进行箱变变梯线、电缆敷设、箱变变梯施工、电气安装、11#杆立杆焊接 2) 光伏二区支架进场, 撒料、11#杆立杆焊接, 箱变变梯施工, 施工人数只有两个班组 3) 外线处于停工状态 4) 开关站进行拆块块限制, 可能存在安全隐患, 进度跟不上, 只有少数人施工	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1) 光伏一区11#杆只有2人进行立杆焊接, 目前尚有少数支架已经安装, 进度可能跟不上 2) 光伏二区目前立杆焊接刚开始进行, 施工人员太少, 虽支架已进场, 但无人安装, 已严重拖延工期 3) 开关站已大体完成, 但总是停工, 已严重拖延工期
其 它 事 项	1. 开关站已大体完成, 但未进行蓄水试验等, 因资金问题, 所需材料无法购买	
本日现场监理人员		沈臣、刘宸瑞
记录人: 刘宸瑞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 袁华财

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制