

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 05 月 04 日

天气: 晴  
气温: 12°~30°C

星期: 三  
工程名称: 隆化县三岔河乡石板村2016年农网改造升级项目

|                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 巡查现场: 1) 光伏一区组件前段板接线除11#部分全部完成, 11#部分继续继续进行立拉焊接, 支架安装还未进行</p> <p>2) 光伏二区继续进行灌注工作, 同时进行立拉焊接, 但立拉焊接工艺不符合设计及规范要求, 有待提高</p> <p>3) 外线停工</p> <p>4) 开关站继续进行拆墙施工, 但施工进度跟不上来, 存在资金问题</p> |                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                 |
|                            | 中能甘肃                                                                                                                                                                                  | <p>1. 光伏一区箱变接线, 但未做高压耐压测试, 电缆沟回填未做报验, 就回填</p> <p>2. 光伏二区灌注、立拉焊接人数少, 进度跟不上, 支架安装还未进行</p> <p>3. 开关站电气安装人员、特殊工种人员未进场, 配电箱未安装</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>1. 今天中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司领导来现场指导工作</p>                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员: 刘晨瑞              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| 记录人: 刘晨瑞                   |                                                                                                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财                                                                                                      |