

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 10°~27°C

工程名称: 隆化县三营镇三片村2016年农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区进行11#方阵支架安装, 其余进行箱变接线、汇流箱接线、11#方阵进度之测量, 目前组件也无法安装 2) 光伏二区进行架线工作, 立杆焊接, 箱变基础施工, 目前架线安装还在进行, 进度较缓慢 3) 外线目前仍无何进展 4) 开关站继续进行护坡施工, 但施工人数太少, 目前施工进度跟不上来				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="375 952 502 996">施工单位</th><th data-bbox="502 952 1348 996">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="375 996 502 1355">中甸甜康</td><td data-bbox="502 996 1348 1355"> 1. 光伏一区除11#方阵, 其余已完成40%, 但无任何资料报验, 无施工方案上报 2. 光伏二区少数人灌注桩, 工人进行立杆焊接, 但焊接工艺水平不高, 要求工艺符合设计及规范要求 3. 开关站护坡施工进度缓慢, 且无电气专业人员 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中甸甜康	1. 光伏一区除11#方阵, 其余已完成40%, 但无任何资料报验, 无施工方案上报 2. 光伏二区少数人灌注桩, 工人进行立杆焊接, 但焊接工艺水平不高, 要求工艺符合设计及规范要求 3. 开关站护坡施工进度缓慢, 且无电气专业人员
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中甸甜康	1. 光伏一区除11#方阵, 其余已完成40%, 但无任何资料报验, 无施工方案上报 2. 光伏二区少数人灌注桩, 工人进行立杆焊接, 但焊接工艺水平不高, 要求工艺符合设计及规范要求 3. 开关站护坡施工进度缓慢, 且无电气专业人员				
其 它 事 项	1. 开关站设备高压保护装置、电源电池柜进场				
本日现场监理人员	刘晨瑞				
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 洪学才				