

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 26 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12°~30°

工程名称: 隆化县三岔镇石村2016年农村电网改造

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区11#方阵进行立杆焊接, 但只有2人焊接, 进度缓慢, 要求增加人数加快进度, 如果安装工作停止 2) 光伏二区灌注桩工作已停止, 已把目前场平, 钻孔桩的桩管成, 现在进行立杆焊接, 支架安装, 但现场只有1人焊接立杆, 支架安装尚未进行, 要求尽快进行支架安装 3) 外线停工 4) 开关站建设进行护坡施工, 要求再进行自拉, 发现问题地方尽快整改	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区已完成80%工程量, 但存在问题的地方, 还有很大, 要求认真检查, 把不符合要求的尽快整改 2. 光伏二区灌注桩已完成, 但材料报验、混凝土试块还未做试验, 要求尽快完成 3. 开关站西电杆、低压柜、动力柜已进场安装, 但未进行安装, 要求尽快增加安装人数
其 它 事 项	1. 组件开始进场(3车) 2. 目前因为施工期, 各方面容易出现安全隐患, 要求施工单位加强管理	
本日现场监理人员: 刘景瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财