

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 31 日

星期: 二

工程名称: 隆化县三岔河镇石片村2016年光伏项目

天气: 多云

气温: 12~20℃

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区进行公母插头接线、立杆焊接、支架安装, 但11#杆支架安装缓慢, 需尽快完成支架安装, 可以进行组件安装、开挖电缆沟 2) 光伏二区进行立杆焊接、支架安装, 共有4人施工, 但立杆焊接的情况比较差, 要求施工单位加强管理, 尽快整改 3) 外线正在协调用地 4) 开关站综合楼、配电用房散水坡要夯实, 采用沥青灌缝, 钻井一定要注意安全	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区公母插头接线120组, 立杆焊接100个, 支架安装22组, 共有4人施工; 机械: 吊车1台、挖机1台、平板车一辆、吊车1台 2. 光伏二区共有4人施工, 立杆焊接45个, 共计完成230个; 支架安装40组; 共计完成40组; 机械: 吊车1台、吊车1台、电焊机2台、平板车一辆 3. 开关站共12人施工, 进行综合楼、配电用房散水混凝土浇筑、钻井、围墙基础砌筑、排水沟砌筑、临电杆塔基础开挖、配电室变压器安装
其 它 事 项	1. 光伏二区支架进场(1车)	
本日现场监理人员		孙 经 刘 晨 瑞
记录人: 刘 晨 瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙 经