

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 02 日

星期: 五

天气: 雷阵雨
气温: 20~23℃

工程名称: 隆化县二道河村20兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因今天下雨,道路湿滑,存在极大的安全隐患,现场无人施工 2、目前,光伏二区设计图纸还未出来,可能影响6.30并网发电 3、目前雨天较多,要求施工单位采取施工措施,争取在6.30日并网发电,加快施工进度	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1、因下雨,现场无人施工 2、道路湿滑,材料无法进场 3、光伏二区、11#组件施工进展慢,要求施工单位加快进度,安排更多的施工工人进场
其 它 事 项	1、因目前施工期,总包单位在项目上走不开,事宜较多,所以本次监理例会无法进行	
本日现场监理人员: 孙少强 刘磊		
记录人: 刘磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财