

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 04 日

星期: 日

工程名称: 隆化县三岔镇石片村2016年农村饮水安全项目

天气: 晴

气温: 12°~30°

监
理
工
作
情
况

1. 巡查现场: 1) 光伏一区11井部件主控焊接, 组件安装, 进度跟不上, 要求施工单位增加人员进行安装、主控焊接
- 2) 光伏二区新场平地地进行打孔, 因土质不同, 施工难度较大, 同时之前打的孔深度不够, 要求施工单位采取措施加快打孔质量及进度, 灌桩之前先清理孔洞
- 3) 外线协调用地
- 4) 开关站围墙基础、排水沟砌筑, 但线杆基础还未进行施工, 同时注意配电箱柜电缆敷设质量安全意识提高

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

完成情况

1. 光伏一区目前共有3人, 主控焊接60个、组件安装20组, 电缆沟开挖150米, 但组件接地线还未施工
2. 光伏二区有2人, 场平0.1mw, 共计完成7.1mw, 主控焊接46个, 共计完成3762个; 支架组装52组, 共计完成163组; 灌桩并浇筑40个, 共计完成434个; 箱变基础浇筑
3. 开关站进行临电杆塔架设, 配电箱柜风机安装、综合用房大门安装、配电箱柜安装及电缆敷设

其
它
事
项

本日现场监理人员

马少强, 刘晨瑞

记录人: 刘晨瑞

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生财

第五版

江苏省住房和城乡建设厅