

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 08 日

天气: 多云
气温: 10° ~ 31°

星期: 10
工程名称: 隆化县唐王庄镇砬村20kW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1) 巡查现场: 1) 光伏一区11#组件安装, 电缆沟开挖, 但电缆沟开挖深度不符合设计要求, 要求施工单位加强管理, 及时整改, 同时加快进度 2) 光伏二区进行场平、立杆焊接、刷防腐涂料、接地扁铁焊接、支架安装, 因组件未到场, 组件安装未能推进, 要求施工单位尽快催运组件进场 3) 外线仍需在协调用地 4) 开关站因村民阻工, 导致无法施工, 要求施工单位尽快解决	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区共有31#施工, 今日完成6号箱变接箱线、11#组件立杆焊接6个, 组件安装32组; 电缆沟开挖110米 2. 光伏二区共有6#人, 今日完成: 立杆焊接60个, 共计完成419个; 场平0.1mw, 共计完成2.4mw; 支架安装180组; 共计完成51组立杆刷防腐涂料; 避雷接地扁铁焊接、箱变变基出流管 3. 开关站因当地村民阻工, 处于停工状态
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 马少强、刘震		
记录人: 刘震		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财