

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 09 日

天气: 晴
气温: 30~37℃

星期: 五
工程名称: 隆化县唐王营镇石村20kV农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 开关站恢复施工, 进行电缆接驳电缆线、排水沟砌筑 2) 光伏一区继续进行组件安装、电缆沟开挖, 但因组件安装人员少, 进度比较缓慢 3) 光伏二区场平已结束, 立杆焊接已结束, 现在进行接地扁铁焊接, 但接地焊接未三面焊接, 且焊接长度达不到规范要求, 要求施工单位尽快整改 4) 外线在林地用地, 进度相对迟缓, 要求施工单位尽快催促施工队进场	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区今日完成: 7号箱变接线、立杆焊接6杆, 组件安装30组; 电缆沟开挖100米 2. 光伏二区完成支架安装190组, 共计完成781组; 立杆刷防腐涂料; 接地扁铁焊接、箱变基础浇筑 3. 开关站恢复施工, 但施工人数较少
其 它 事 项	1. 监理例会LHJH-CZH-029: 1) 光伏二区设计跟不上 2) 二区组件、电缆供货不及时, 3) 周计划、月计划未上报 4) 箱变基础出沟槽拉挂墙前少一道, 后设两道, 立杆焊接存在立杆倾斜现象, 在基浇筑前必须清孔, 孔清后才能浇筑, 5) 资料要及时上报 6) 抢工期时间, 一定要保质保量 7) 安全问题: 杜绝驻地焚烧垃圾, 进入工地必须佩戴安全帽	
本日现场监理人员: 马少强、刘震瑞		
记录人: 刘震瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财