

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 10 日

星期: 六

工程名称: 隆化县唐王乡铁山村20米瓦板瓦项目

天气: 多云

气温: 9°~30°

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区11#杆塔进行拉线、补桩工作, 要求施工单位加强补桩的质量, 及时完成补桩工作; 同时汇流箱内没有进行安装 2) 光伏二区目前因地面问题, 桩孔存在很大困难, 支架组装进展较快, 要求施工单位尽快与设计院沟通, 将光伏二区图纸设计出来。接地电阻之前必须通过监理单位验收合格的回填 3) 外线仍在协调用地 4) 开关站消防设备, 排水沟砌筑要尽快完成, 同时, 将屋面平完				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="368 1021 507 1059">施工单位</th><th data-bbox="507 1021 1343 1059">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="368 1059 507 1440"> 中能甘肃 </td><td data-bbox="507 1059 1343 1440"> 1、光伏一区11#杆塔拉线, 补桩20个 2、光伏二区支架组装51组, 累计完成940组; 三组刷防腐涂料; 接地扁铁焊接、开挖接地沟 3、开关站进行配电箱电缆接线, 消防设备设备; 506号外墙刷涂料、排水沟砌筑 4、目前总共施工人员有96人 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中能甘肃	1、光伏一区11#杆塔拉线, 补桩20个 2、光伏二区支架组装51组, 累计完成940组; 三组刷防腐涂料; 接地扁铁焊接、开挖接地沟 3、开关站进行配电箱电缆接线, 消防设备设备; 506号外墙刷涂料、排水沟砌筑 4、目前总共施工人员有96人
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中能甘肃	1、光伏一区11#杆塔拉线, 补桩20个 2、光伏二区支架组装51组, 累计完成940组; 三组刷防腐涂料; 接地扁铁焊接、开挖接地沟 3、开关站进行配电箱电缆接线, 消防设备设备; 506号外墙刷涂料、排水沟砌筑 4、目前总共施工人员有96人				
其 它 事 项	光伏二区6台箱变进场				
本日现场监理人员	马少强、刘震瑞				
记录人: 刘震瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财				