

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 11 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 17~26℃

工程名称: 隆化县唐古岩镇石村2016年农网改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场: 1) 光伏一区补桩工作、立杆焊接、11号箱逆变低压接线完成、1.2.3.4号箱变高压接线头制作, 但高压接线头制作工作没有进行, 监理旁站, 没有上报工作人员操作证及施工方案 2) 光伏二区已填平约已完成铁架组装、立杆焊接, 目前组件部分已进场, 要求施工单位尽快安排人员进场进行组件安装 3) 外线开始施工, 搭跨越架 4) 开关站排水沟砌筑、SVG室外墙刷涂料, 消防设施安装, 铁艺围栏喷漆, 空调安装	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中能建	1. 光伏一区11号箱1x4电缆敷设完成; 1.2.3.4号箱变高压接线头制作; 11号箱变逆低压接线完成; 补桩2个; 立杆焊接2个 2. 光伏二区铁架组装27组, 累计完成967组; 灌注桩浇筑120个, 累计完成43个; 立杆刷防腐涂料; 接地沟开挖、接地扁铁焊接 3. 外线有1处进场施工, 搭跨越架 4. 开关站有2处施工, 进行配电室电缆敷设, 消防设施安装; SVG室外墙刷涂料; 铁艺围栏喷漆
其 它 事 项	光伏二区组件进场	
本日现场监理人员		孙红强、刘晨阳
记录人: 刘晨阳		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛金财