

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 13 日

天气: 晴
气温: 13° ~ 28°

星期: 二
工程名称: 隆化县三营镇石片村2016年农网升级改造

监 理 工 作 情 况	<p>1、巡查现场: 1) 光伏一区11井箱内导线敷设 未 进行, 进度有点缓慢, 要求施工单位及时督促加快施工进度 已完</p> <p>2) 光伏二区组串接地、镀锌接地开挖深度不符合设计及规范要求, 同时组件安装进度缓慢, 要求施工单位及时整改, 加快进度</p> <p>3) 镀锌过路管施工</p> <p>4) 开关站内配电箱整改, 排水沟仍在砌筑</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中 能 甘 肃	<p>1. 光伏一区工作: 5、8、9号箱变高压接线头制作; 补拉4个; 立杆焊接4个</p> <p>2. 光伏二区工作: 组件安装25组, 累计完成80组(0.34MW) 波架组装110组; 累计完成1207组(7.01MW); 镀锌接地安装130个, 累计完成4823个(重7.02MW); 立杆刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件到运</p> <p>3. 开关站综合室空调安装; 铁柜油漆; 综合室打扫; 排水沟砌筑</p>
其 它 事 项	光伏二区接地问题仍未解决, 业主要在协调中	
本日现场监理人员		马均、刘震瑞
记录人 刘震瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财