

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 14 日

星期: 三

工程名称: 隆化县唐二营镇孙村20kV农网改造项目

天气: 多云

气温: 16~35℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区前进行补推、空拉焊接工作, 临时并网发电时间, 要求施工单位加强管理, 加快施工进度 2) 光伏二区支架组架安装大致完成, 但安装质量存在很大问题, 很多存在大的焊接处未拧紧等现象, 要求施工单位及时整改, 尽快完成第二次施工 3) 升压站目前剩余零星工作, 大门施工还未进行, 要求施工单位及时跟进, 加快施工进度, 保质、保量地完成工作	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区工作: 2.4组箱变回线, 补推在20T; 空拉焊接35个; 组件安装302组 2. 光伏二区工作: 组件安装35组, 累计完成605组(0.34MW); 支架组架20组; 累计完成127组(7.13MW); 灌注桩浇筑60T, 累计完成4983个(7.24MW); 空拉刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件引线 3. 线路: 空拉空拉施工
其 它 事 项	光伏二区组件安装大部分存在角度等不符合设计及规范要求现象	
本日现场监理人员 马玲、刘震瑞		
记录人: 刘震瑞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 蒋生财

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅