

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 15 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 16°~38°

工程名称: 隆化镇工业园区20kV配电台区改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区目前已完成70%, 2) 剩下箱变接线、回线, 补桩工作, 要求施工单位尽快进行电缆耐压试验, 自检, 消缺 2) 光伏二区每天都有新进场人员进场施工, 要求施工单位做好新员工的技术交底工作及安全教育 3) 开关站进行铁芯围拦安装、站内道路施工、配管电缆接线, 同时进行耐压试验	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区组工作: 3. 号箱变回线补桩20P, 主控焊接30T; 组件安装50组 2. 光伏二区组工作: 组件安装50组, 累计完成50组(0.49MW); 灌注桩浇筑11个, 累计完成50个(7.4MW); 主控刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件吊装 3. 线路因雨工而停工
其 它 事 项	开关站SVG设备进场	
本日现场监理人员: 马经理, 刘俊瑞		
记录人: 刘俊瑞 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马俊才		