

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 06 月 18 日  
 星期: 日

天气: 微风转雷阵雨  
 气温: 16℃~30℃

工程名称: 隆化县三营镇石片村石水光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1) 巡查现场: 1) 光伏一区进行支架补、补组件安装、测线工作, 因各种原因施工整改 2) 光伏二区进行组件安装, 灌注在浇筑, 目前二区土地未达到 9MW, 但抗拔试验还未进行, 要求施工单位尽快进行 3) 因天气原因, 有零星小雨, 下午现场无人施工 4) 要求施工单位掌握天气情况, 加快施工进度 5) 同时光伏二区存在征地问题, 望业主加紧解决	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	中 能 电 科	1. 光伏一区的工作: 支架安装 6 组; 灌注管桩回填完成, 2 号、4 号, 砌台阶, 测线 1.7MW, 立杆焊接 0 个; 组件安装 12 组 2. 光伏二区的工作: 组件安装 15 组, 累计完成 148 组 (0.96MW); 灌注浇筑 50 个, 累计完成 23 个 (1.73MW); 立杆刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件到运 3. 线路因阻工停工 4. 开关站西配控制电缆接线, 铁壳柜安装; 综合楼打扫卫生; 站内道路施工
本日现场监理人员: 马经, 刘辰瑞		
记录人: 刘辰瑞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛生财