

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 四

工程名称: 淮阴县三营镇孙庄村2016年农光互补项目

天气: 雨
气温: 16~25℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 今天下雨/全线大面积暂停施工。 2) 外线1#~2#架空线放线, 缆管继续施工。3) 库电用 房五号后已建立, 电缆头制作。 2. 要求总包: 1) 办公、生活区围网且置办, 2) 开条路, 光伏区 标志牌, 标志桩两路。3) 门卫, 伸缩门, 进场道路, 路灯 杆形架安装施工。4) 临时电源水源及场内调试。5) 过	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 监理例会与总包商定道路, 外线杆路个施取五号 安参加。6) 催问二区电气图纸是否出图? 1. 今天下雨, 全线大面积停工。 2. 外线架空线, 缆管继续施工两路。
其 它 事 项	1. 今天马少红回河南项目部。 2. 整理监理资料文件。	
本日现场监理人员		刘晨瑞 马少红 沈友
记录人: 沈友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生才