

监 理 日 志 (

天气: 阴
气温: 11~24℃

日期: 2017 年 6 月 24 日

星期: 六

工程名称:

隆化县三营镇新村2016年农网改造升级工程

1. 今天下雨停工, 外线继续施工, 检查架线件中完成。
2. 当化一区一区由于场地湿滑暂停施工。
3. 开全组暂停状态。
4. 下午监理例会: 1) 并网计划, 2) 当化二区定于7月10日前全部并网完成, 3) 外线施工27日倒送电成功, 28号当化二区一区全部倒送电成功, 4) 资料整理完成。

施工单位 施工内容及进度

1. 安排施工队以列队各自检查雨后: 开全组有无渗涌, 当化二区抗有无沉降, 均地有无开裂的墙坑。
2. 临时用电对接及时调试具备并网条件。
3. 当化二区并网设备高压电设备安装完成。

1. 请业主积极力促与供电部门的对接手续为并网提供保障。

本日现场监理人员 王 辰瑞 沈 斌

记录人: 沈 斌 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 辰瑞

第五版表