

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 25 日

天气: 多云
气温: 15~20℃

星期: 日
工程名称: 隆化县浩营镇新村2016年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏二区箱变设备吊装, 支架组件安装, 电缆沟开挖, 接地焊接, 箱变基础浇筑, 电缆与桥架安装, 爬梯未刷防腐, 2) 光伏一区电气柜, 新柜, 柜与架组件, 3) 开管道路清理, 沟小井底未处理, 沟内沟小泵房积水未处理, 爬梯, 电缆桥架, 避雷带未连接, 爬梯等未处理, 4) 外线路, 线路, 户外设备, 继续施工, 要求6月27日并网发电。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中品组 1. 合工 无组织 指挥慢	中品组	2. 关于光伏二区与村口的道路在EPC总包合同范围内, 有工程范围显示, 为总包工程范围, 在本工程范围内, 已经为我方意见, 但总包即永福, 持反对意见, 认为他享有参加合同谈判, 了解情况, 而且合同中却反映是总包的范围, 我方坚持按合同为准。
其 它 事 项	3. 根据合同关于电力能源管理部分, 协调问题也有说明, 请业主方总包合同, 其职责为并网, 提供有利条件。4. 今天安排胡比~胡如考, 助力光伏工程的顺利进行。	
本日现场监理人员: 刘晨瑞 沈志友		
记录人: 沈志友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛卫才		