

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 1 日

星期: 一

工程名称: 陆良县三营镇新村2016年度农村饮水安全工程

天气: 多云

气温: 19~34℃

监 理 工 作 情 况	1. 整改情况: 1) 光伏区并网前整改, 以监理初核整改通知单内容. 光伏二区征询件发完, 2) 开荒点室外工程实施. 建议增加绿化带面积, 3) 外线也在调整, 并网前要做如五项试验. 2. 向业主建议: 尽快办理并网手续. 3. 下台室外外线初核整改通知单.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区并网前整改. 2. 光伏二区征询件发完, 并网前不差1.3MM²建设网地面积. 3. 外线按昨天的要求整改. 4. 开荒点室外工程继续实施.
其 它 事 项	1. 由于6.30没有并网造成电价下降, 6.30前为0.88元/kwh, 7月1日起为0.75元/kwh, 这样业主元我们中月20%的电价损失.	
本日现场监理人员: 刘正瑞 沈伟 记录人: 沈伟 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘正瑞		