

监 理 日 志 ()

天气: 雷阵雨
气温: 20~27℃

日期: 2017 年 7 月 6 日
星期: 四
工程名称: 陆良县陆良镇红村2016年农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	1. 验收整改情况: 1) 这几天由于刘总瑞因事, 我白班对工程的检查力度. 2) 开县组团堵合板板施. 3) 门卫, 大门基础不牢固. 但转角位置未设板板. 4) 黄泥一区线路刷油漆, 只有7~8人施. 5) 黄泥二区电线沟开挖. 2. 黄泥二区沟必须填平, 以防有安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 黄泥一区沟渠整改. 二区电气安装. 2. 开县组室外工程完善. 黄泥二区房屋有7次现象. 3. 外线整改中. 但控制柜至今未安装(另家单位).
其 它 事 项	1. 上传资料至公司汇总.	
本日现场监理人员: 沈永林		
记录人: 沈永林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛永林		