

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

星期: 三

工程名称:

隆化县隆化县石片村2016年农网改造升级工程

天气: 多云
气温: 20~35℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 农网二区电缆沟开挖, 但电缆未敷设, 导致沟底淤平. 2) 基础部分停工状态. 2. 业主之要求: 关于临时道路, 进路道路被洪水冲毁后的修复事宜. 根据设计图纸总包有不到位的施工. 根据EPC合同: 2.4条, 乙方承担一切修复.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 农网二区电气安装. 2. 农网一区消弧, 但汇流箱接线端子未安装. 3. 基础部分停工状态.
其 它 事 项	1. 大地站一次线对接完成, 昨天停电一天为对接而停电.	
本日现场监理人员: 沈明达 记录人: 沈明达 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛明才		