

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 19 日

天气: 多云
气温: 22~34℃

星期: 二
工程名称: 新化县三营镇石村2016年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查验收: 1) 全线临时道路. 2) 路上方电缆沟因填土不平整. 3) 上方未做排水沟为涵管. 4) 过水路面做了涵水坡2道. 由二区至一区位置路面不平整. 5) 资料没有. 2. 检查7#、8#台架: 1) 整改不到位. 2) 相线变基不出台阶下沉倾斜严重.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光化一区整改消缺. 2. 光化二区继续放电缆. 3. 开架组停工.
其 它 事 项	1. 业主刘总王总本来电话沟沟谈小有无联系单. 关于停. 有无记录. 2. 顺便向他提提监理延期费的事.	
本日现场监理人员: 刘春瑞 沈正宏 记录人: 沈正宏 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘春瑞		