

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

星期: 五

工程名称: 淮阴县三营镇孙村2016年农光互补项目

天气: 阴
气温: 19~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 光伏二区继续施工, 光伏一区整改, 2) 开县路停工, 外线路停工. 2. 监理例会第5期: 1) 光伏二区电缆过道路未穿钢管, 1x4电缆, 光伏要工程穿管, 光伏电缆沟深度不够, 接地扁钢搭接长度不够, 2) 临时道路未按图施工, 3) 开县路停工总包的安全化, 4) 二区占地				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="379 936 510 985">施工单位</th><th data-bbox="510 936 1308 985">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="379 985 510 1350"></td><td data-bbox="510 985 1308 1350"> 请业主立即决, 5) 何时并网请业主去办手续, 6) 安全, 2) 为意外保险, 总包要约, 为每位职工提供保障, 二区不戴安全帽也多, 请总包加强管理. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度		请业主立即决, 5) 何时并网请业主去办手续, 6) 安全, 2) 为意外保险, 总包要约, 为每位职工提供保障, 二区不戴安全帽也多, 请总包加强管理.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
	请业主立即决, 5) 何时并网请业主去办手续, 6) 安全, 2) 为意外保险, 总包要约, 为每位职工提供保障, 二区不戴安全帽也多, 请总包加强管理.				
其 它 事 项	1. 今天业主副经理王总来工地, 带来工作单, 一起到现场查看, 下午也参加监理例会, 2. 特将巡视近期是支付事宜上郭王总, 请他回公司申请.				
本日现场监理人员	刘晨瑞 沈良友				
记录人: 沈良友	总监工程师/总监工程师代表(签字): 薛生财				