

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 26 日

星期: 三

工程名称: 隆化县隆兴镇漠北村2016年度农村危房改造项目

天气: 阴转多云

气温: 16~24℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 变化二区继续施工, 2) 变化一区消 击水, 3) 开关箱停止状态. 2. 编写监理资料: <<监理月报>>第11期, <<监理月报 总结报告>>第11期. 3. 下发通知单LHJH-C22H-026: 关于水土保持雨季施 工内容, 主要防止洪水再在假富农田, 防止洪水冲				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="391 952 518 996">施工单位</th><th data-bbox="518 952 1329 996">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="391 996 518 1355"> 隆兴镇房屋 </td><td data-bbox="518 996 1329 1355"> 1. 变化二区电路改造, 由于电路图纸变动较 大, 之前所放的电路要重新收起再重新布 放. 2. 变化一区消缺, 只有5~6人. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	隆兴镇房屋	1. 变化二区电路改造, 由于电路图纸变动较 大, 之前所放的电路要重新收起再重新布 放. 2. 变化一区消缺, 只有5~6人.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
隆兴镇房屋	1. 变化二区电路改造, 由于电路图纸变动较 大, 之前所放的电路要重新收起再重新布 放. 2. 变化一区消缺, 只有5~6人.				
其 它 事 项	1. 目前施工人数不足40人, 6.30之后总包苑~进书 缓慢, 以填施工消缺.				
本日现场监理人员	刘 亮 瑞 沈 世 友				
记录人: 沈世友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 亮 瑞				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制