

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 2 日

天气: 雷阵雨

星期: 二

气温:

工程名称: 隆化县唐王营镇石片村2016年农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏二区抢抢过道路高压电线, 防止下雨影响电线沟被冲毁. 2) 至开光组高压电线被当地村民阻工不能架设. 3) 由于下雨, 工地上大面积停工. 2. 办公室今天停网, 不能传输资料.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="343 940 462 985">施工单位</th><th data-bbox="462 940 1276 985">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="343 985 462 1344"> 1. 光伏二区继续施工. 2. 其他停工. </td><td data-bbox="462 985 1276 1344"></td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	1. 光伏二区继续施工. 2. 其他停工.	
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
1. 光伏二区继续施工. 2. 其他停工.					
其 它 事 项	1. 今天将报销单据据电信公司蒲艳华、陆叶. 2. 总公司报账单据LH4-C22H-05/李公.				
本日现场监理人员	刘 彦 瑞 沈 旭 友				
记录人: 沈旭友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛 明 时				