

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 8 日

星期: 二

工程名称: 淮阴县三营镇不村20地光伏发电站

天气: 多云

气温: 19~29℃

监 理 工 作 情 况	1. 安全检查: 1) 光伏二区继续施工, 电网架设, 过道路安全钢套管. 2) 其它停工. 3) 业主帮助总包协调征地事宜. 2. 关于后面的事宜: 1) 1.3MWp 征地面积不够, 进行. 2) 光伏二区清场. 3) 开工准备事宜. 4) 外线清场. 5) 临时道路修路.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="331 958 459 996">施工单位</th><th data-bbox="459 958 1275 996">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="331 996 459 1355">中核集团</td><td data-bbox="459 996 1275 1355"> 1. 光伏二区电网架设. 2. 其它停工. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中核集团	1. 光伏二区电网架设. 2. 其它停工.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中核集团	1. 光伏二区电网架设. 2. 其它停工.				
其 它 事 项	1. 关于水土保持, 不影响当地农田及居民区. 2. 今天公司市场部接平来电话, 催问近期事宜.				
本日现场监理人员	刘景瑞 沈明友				
记录人: 沈明友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 吴平				