

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 11 日

星期: 五

工程名称: 淮阳县王营镇村2016年农光互补项目

天气: 多云

气温: 19~22℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 由于最近雷暴天气多, 光伏二区主要是人力为主施工, 今天没有投入人力, 只有一个小完机回填电缆沟, 2) 进区道路已经初步修通, 基本满足车辆通行。 2. 监理例会第3期: 1) 上次没有开会讨论, 这次会上讨论, 2) 光伏二区还有1000根桩没打, 需要抓紧时间。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		地, 3) 开始桩基施工, 4) 外线一区要进行施工, 外线需要做试验, 5) 主要加宽招杆的落实, 与政府部门对接, 待记下一次能够实现并网, 6) 水土保持方案已经审批出来, 所有桩基工程由总包负责。
其 它 事 项	7) 目前, 现场为不打桩招杆的工作, 都要抓紧去做。	
本日现场监理人员		刘 磊 瑞 沈 洁
记录人: 沈 洁		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 才