

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 21 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 18~22℃

工程名称:

淮阳县唐营镇时村2016年农网改造

监 理 工 作 情 况	1. 巡视情况: 1) 变电二区高压线路的巡视, 要求总包单位整改. 2) 变电PV-T-1x4电压整改. 3) 其它部位停工. 2. 整理巡视资料: 1) 本月巡视表.				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="368 934 507 978">施工单位</th><th data-bbox="507 934 1323 978">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="368 978 507 1337"> 中电建 </td><td data-bbox="507 978 1323 1337"> 1. 变电二区继续施工. 2. 开闭站因阻工从7月11日开始至今停工约40天. 3. 其它停工状态. </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中电建	1. 变电二区继续施工. 2. 开闭站因阻工从7月11日开始至今停工约40天. 3. 其它停工状态.
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中电建	1. 变电二区继续施工. 2. 开闭站因阻工从7月11日开始至今停工约40天. 3. 其它停工状态.				
其 它 事 项	1. 变电一区, 外线的指挥塔结构的消缺工作, 可以开始, 而总包单位管理松懈. 2. 水土保持方案报批, 以防自然灾害, 但未有上报.				
本日现场监理人员	刘景瑞 沈北方				
记录人:	沈北方 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘景瑞				