

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 29 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 6~24℃

工程名称: 隆化县三营镇新村村饮水工程

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场: 1) 配电台区母线板接头对接。 2) 临时道路部分修整。3) 由于总包拖欠分 包工程款太多太久, 被分包单位堵截办公室大门 不能进出。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="365 972 501 1016">施工单位</th><th data-bbox="501 972 1323 1016">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="365 1016 501 1384">中恒建设</td><td data-bbox="501 1016 1323 1384"> 1. 配电台区继续施工, 购买电缆接线 端子, 注意柜内电缆材料进行采购。 疏通过线电缆接线端子。 2. 其它停工状态。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中恒建设	1. 配电台区继续施工, 购买电缆接线 端子, 注意柜内电缆材料进行采购。 疏通过线电缆接线端子。 2. 其它停工状态。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中恒建设	1. 配电台区继续施工, 购买电缆接线 端子, 注意柜内电缆材料进行采购。 疏通过线电缆接线端子。 2. 其它停工状态。				
其 它 事 项	1. 关于上传监理资料, 安小刘危端加修完善 整改资料。				
本日现场监理人员	刘彦清 沈世友				
记录人: 沈世友	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛玉才				