

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 7 日

天气: 晴
气温: 10~30℃

星期: 周六
工程名称: 2016年农村危房改造

1. 安全检查: 1) 亮化二区继续电气安装, 但不能再施工几天时间了. 因此, 13, 14, 15, 17 方还有大部 (约 1000 块) 组件总包无材料, 未有支架, 不能敷设电缆. 主要怕电缆悬空被人偷盗.
2) 其它停状态.

2. 关于去年 10 月 8 日 本地区气温下降至 -2~15℃ 进入冬

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施工情况	季. 今天为 2017.9.7 日距冬季大约一个月时间, 但同前年相比仍有大量的土建工程没有完成: 1) 开荒路 13 附近, 2) 11 卫, 电力线路门, 3) 开荒路至 11 卫小路, 4) 亮化二区只有 1.5m 高的灌淤机后和逆水堤, 5) 亮化一区和逆水堤的桥至斜
其它事项	1) 修缮, 2) 临时道路, 3) 进路道路. 以上这些土建工程要求总包在今年冬季到来之前务必完成, 因总包原因不能完成, 要承担违约责任. 为此, 下为监理单位 2017-022H300

本日现场监理人员: 沈 友
记录人: 沈 友
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛 友

1. 经刘晨瑞同志康尾去, 因家治疗, 离开项目。