

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 9 月 9 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 16 ~ 27 °C

工程名称:

盐都区三港镇何村2016年农光互补项目

|                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p>  | <p>1. 巡查现场: 1) 光伏二区继续施工, 但仍有1000块组件没有安装, 总包认为组件来车会被村民阻工, 而业主则说总包可以协调。2) 由于无组件安装, 所以大约有一个半月, 影响光伏电度 PC-F-144 让线, 再过一个月, 二区将无事可做。3) 关于1.3MWp场地, 总包单位协调, 不作为拖延时间, 也不论是否造成。</p> |                                                                                     |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>              | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                 | <p>施工内容及进度</p> <p>光伏二区的延误, 由此产生损失由总包承担。</p> <p>1. 光伏二区继续施工。</p> <p>2. 其它部位停工状态。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>              | <p>1. 关于跟冬季施工, 大约一个月时间, 仍有土建工程未完成的哪些, 与业主沟通看何时可以汇报, 交流意见, 业主表示工地已经完工, 主要是总包做的不够的问题。</p>                                                                                     |                                                                                     |
| <p>本日现场监理人员: 沈友</p>                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>记录人: 沈友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生才</p> |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |